# CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN -OGRANAK BEOGRAD

## IZVESTAJI OISPITIVANJU CVRSTOCE OCVRSLIH BETONSKIH UZORAKA NA PRITISAK

| br. RIA-e | Datum ispitivanja | Deonica | Lokacija | Pozicija (Predmet ispitivanja) | Desing book (Broj projekta) | Printed report (Da li je dostavljen izveštaj) | Real construction content | Concrete factory (Fabrika betona) | Marka betona | 28 dana | Oznaka kocke | | | Kocka 1 | Kocka 2 | Kocka 3 | Srednja vrednost | Stepen otpornosti prodiranja vode | Broj izvestaja | VDP-Oznaka uzorka | VDP-Kocka 1 | VDP-Kocka 2 | VDP-Kocka 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-355-R1 | 06.10.2022 | | Železnička stanica Novi Sad | Betoniranje stepenista | | Da. 4931B/23 | Betoniranje stepenista | "Karin Komerc" MD d.o.o. | C30/37 | 03.11.2022. | 1010B-1 | 1010B-2 | 1010B-3 | 45.1 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | | | | | | |
| NSSU-S1-D1-STR-ST1-RIA-477 | 09.06.2023. | | Železnička stanica Novi Sad | Betoniranje stepenista na veznom delu izmedju krila A I aneksa | | Da. 4926B/23 | Betoniranje stepenista na veznom delu izmedju krila A I aneksa | "Karin Komerc" MD d.o.o. | C30/37 | 07.07.2023. | 1005B-1 | 1005B-2 | 1005B-3 | 38.2 | 41.5 | 40.1 | 39.9 | | | | | | |